

会议纪要

工程名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZQGF-CZZH-HYJY-005

签发：张献芳

会议地点	施工现场	会议时间	2025 年 06 月 23 日
会议主持人	辛国顺		
会议主题：安全、质量、施工进度			
会议主要内容：			
一、施工单位发言：			
本周施工进度：			
1、1#厂房屋面围栏完成 100%；支架安装完成约 30%。			
2、2#厂房屋面围栏完成约 90%。			
3、3#厂房屋面围栏完成约 90%。			
4、夹具和支架已全部到场。			
5、光伏施工路径及设备位置土建施工已和厂区勘察确定。			
下周施工计划：			
1、1#厂房屋面支架安装完成 100%。			
2、2#厂房屋面支架安装完成 100%。			
3、3#厂房屋面支架安装完成约 50%。			
4、土建基础开挖完成 100%；基础垫层浇筑完成 100%；电缆沟及排管完成约 50%；			
电缆井完成约 20%。			
5、直流电缆和电缆桥架到场。			
6、6 月 25 号现场增加人员 10 人，满足现场工作需求。			
7、7 月 05 号厂区停电并网柜拼柜与厂区增容一起完成。			
8、设备交付时间需和采购确定。			
二、监理单位发言：			
1、新进场员工要做好安全教育培训工作。			
2、施工人员进入施工区域穿戴好劳保用品，注意自身安全。			
3、天气炎热，现场做好抗热防暑工作，保障人员安全。			



- 4、现场有吊装作业，需提前与厂区沟通协调，且机械设备进场工作，要确保证件齐全，施工过程中以安全为主。
- 5、现场动火作业，要人证合一，持证上岗，做好自身安全防护。
- 6、现场安全方面，按照厂区要求规定施工，施工人员进入施工现场必须穿戴好劳保用品，施工现场严禁吸烟，若有吸烟者请至吸烟亭。
- 7、材料到场未按计划进行，施工进度计划与现场施工存在偏差，需增加人员，与施工进度同步。
- 8、施工资料的报审需和施工同步，严禁先施工后补资料。
- 9、现场按图施工，每道工序完成后自检，再报审监理项目部，经监理检查合格后进行下道工序。
- 10、光伏施工路径及设备位置和厂区沟通确定，督促土建进场施工。
- 11、设备的生产及时跟进厂家，确定交付时间。

主送单位	肇庆汇曜新能源科技有限公司 宁波兴晟新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2025年06月23日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发



_____会议签到表

[illegible]

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备