

会议纪要

工程名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZQGF-CZZH-HYJY-006

签发：张献忠

会议地点	施工现场	会议时间	2025 年 06 月 30 日
会议主持人	辛国顺		
会议主题：安全、质量、施工进度			
会议主要内容：			
一、施工单位发言：			
本周施工进度：			
1、1#厂房屋面支架安装完成约 90%。			
2、2#厂房屋面支架安装完成约 50%；运维通道安装完成约 30%。			
3、直流电缆到货 30000 米。			
4、电缆桥架已全部到场。			
下周施工计划：			
1、1#厂房屋面支架安装完成 100%；运维通道安装完成 100%。			
2、2#厂房屋面支架安装完成 100%；运维通道安装完成 100%。			
3、3#厂房屋面支架安装完成约 50%；运维通道安装完成 100%。			
4、土建基础开挖完成 100%；基础垫层浇筑完成 100%；电缆沟及排管完成约 50%；			
低压电缆井完成 3 个。			
5、并网柜到货，7 月 5 号厂区停电并网柜拼柜与厂区增容一起完成。			
6、基础浇筑完成及养护后，设备到场安装。			
7、周四厂房总包到场进行厂房漏水修缮。			
8、交流电缆的到货需和采购确定。			
二、监理单位发言：			
1、每周召开的监理例会内容落实不到位，无实际进度。			
2、现场施工进度迟缓，已严重落后施工进度计划，现场积极组织生产，并提高施工进度。			
3、交流电缆是否订货，确定设备和交流电缆到货时间。			

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

- 4、施工资料的报审需和施工同步，每道工序完成后自检，报审监理项目部检查，待检查完成后进行下道工序。
- 5、现场支架夹具安装未紧固到位，及时排查整改。
- 6、厂房移交及时跟进，做好交接工作，不要因厂房移交问题耽误现场进度。
- 7、现场施工人员存在未戴安全帽的，经警告提醒仍屡教不改，如再次发现将进行经济考核。
- 8、施工期间做好安全防暑工作，配备防暑物资。
- 9、基础施工开挖后基坑周围做好安全防护，防止人员掉落。
- 10、现场动火作业，要人证合一，持证上岗，做好自身安全防护。
- 11、现场有吊装作业，需提前与厂区沟通协调，且机械设备进场工作，要确保证件齐全，施工过程中以安全为主。
- 12、现场安全方面，按照厂区要求规定施工，施工人员进入施工现场必须穿戴好劳保用品，施工现场严禁吸烟，若有吸烟者请至吸烟亭。

主送单位	肇庆汇曜新能源科技有限公司 宁波兴晟新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2025年06月30日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发



会议签到表

姓名	单位	职务	电话	备注
朱明	常州五环		1533656636	
陈进波			15036688449	



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备