

会议纪要

工程名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZQGF-CZZH-HYJY-007

签发：张献多

会议地点	施工现场	会议时间	2025 年 07 月 07 日
会议主持人	辛国顺		
会议主题：安全、质量、施工进度			
会议主要内容：			
一、施工单位发言：			
本周施工进度：			
1、1#厂房屋面支架安装完成 100%；运维通道安装完成 100%。			
2、2#厂房屋面支架安装完成 100%；运维通道安装完成 100%。			
3、3#厂房屋面支架安装完成约 15%；运维通道安装完成 100%。			
4、开关站基础完成约 30%；箱变基础完成约 5%；顶管完成约 90%；电缆沟埋管完成约 20%。			
5、现场按照图纸施工，发现图纸和现场不符时，和设计院积极协调跟进。			
下周施工计划：			
1、1#厂房屋面桥架安装完成约 50%。			
2、2#厂房屋面桥架安装完成约 50%；逆变器安装完成约 50%。			
3、3#厂房屋面支架安装完成 100%；桥架安装完成约 50%；逆变器安装完成约 50%；组件安装完成约 20%。			
4、开关站基础完成 100%；箱变基础完成 100%；顶管完成 100%；电缆沟埋管完成 100%；电缆井完成 100%。			
5、组件和逆变器到货。			
6、并网事宜由三产单位负责交涉。			
7、厂房漏水正在修缮，完成一栋厂房移交一栋。			
二、监理单位发言：			
1、新进场员工要做好安全教育培训工作。			
2、高温季节，错开高温时间施工，避免高温日照曝晒、疲劳作业和防止工人中暑，			

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

同时关注人员身体情况，现场配备防暑降温物品。

3、现场动火作业，要人证合一，持证上岗，现场配备灭火器、护目镜等防护用品，保障人员安全。

4、现场有吊装作业，需提前与厂区沟通协调，且机械设备进场工作，要确保证件齐全，施工过程中以安全为主。

5、基础施工时做好临边防护，安全警示，避免人员掉落。

6、现场安全方面，按照厂区要求规定施工，施工人员进入施工现场必须穿戴好劳保用品，施工现场严禁吸烟，若有吸烟者请至吸烟亭。

7、施工资料的报审需和施工同步，每道工序完成后自检，再报审监理项目部，待检查完成后进行下道工序。

8、现场按图施工，如发现图纸与现场不符时，及时与设计院沟通并出具相关的设计变更。

9、基础施工加快进度，保证按节点完成（重点跟进）。

10、确定剩余直流电缆和交流电缆到货时间。

11、现场每道工序施工前进行技术交底，严格按照光伏电站施工规范执行。

12、并网手续的报审，及时跟进三产单位，确保按时并网。

13、厂房漏水修缮及时跟进完成，完成一栋厂房交接一栋，不得耽误组件安装。

14、现场正在抢进工期，同时也要保证安全 and 质量，不可疏忽大意。

主送单位	肇庆汇曜新能源科技有限公司 宁波兴晟新能源科技有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2025年07月07日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

会议签到表

[illegible]

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备