

会议纪要

工程名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZQGF-CZZH-HYJY-008

签发：张献名



会议地点	施工现场	会议时间	2025 年 07 月 14 日
会议主持人	辛国顺		

会议主题：安全、质量、施工进度

会议主要内容：

一、施工单位发言：

本周施工进度：

- 1、1#厂房屋面桥架安装完成约 5%。
- 2、2#厂房屋面桥架安装完成约 5%。
- 3、3#厂房屋面支架安装完成 100%；桥架安装完成约 5%；逆变器安装完成约 25%；防雷接地扁铁焊接完成约 10%。
- 4、开关站基础完成 100%；箱变基础完成约 70%；顶管完成 100%；电缆沟开挖埋管完成约 80%；电缆井完成约 50%。
- 5、逆变器已全部到场；组件到场 3761 块。
- 6、厂房移交正在走盖章流程。

下周施工计划：

- 1、1#厂房屋面组件安装完成约 70%；桥架安装完成约 30%；逆变器安装完成 100%；直流电缆敷设完成约 20%。
- 2、2#厂房屋面组件安装完成约 65%；桥架安装完成约 30%；逆变器安装完成 100%；直流电缆敷设完成约 15%。
- 3、3#厂房屋面桥架安装完成约 30%。
- 4、箱变基础完成 100%；电缆沟开挖埋管完成 100%；电缆井完成 100%。
- 5、剩余直流电缆和交流电缆 18 号到场。
- 6、并网事宜由三产单位负责，本周给出答复。
- 7、预制舱和箱变本周到场进行安装。

二、监理单位发言：

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

- 1、现场动火作业缺少灭火器、护目镜等防护用品，需增加灭火器、护目镜和防火布等防护用品，保障安全。
- 2、高温天气，现场做好人员防暑工作，错开高温时间施工，现场配备防暑物品。
- 3、基础施工期间临边防护不到位、无安全警示，现场要加强安全防护。
- 4、现场施工人员劳保用品佩戴不规范，需加强人员安全教育培训工作。
- 5、现场有吊装作业，需提前与厂区沟通协调，且机械设备进场工作，要确保证件齐全，施工过程中以安全为主。
- 6、现场安全方面，按照厂区要求规定施工，施工人员进入施工现场必须穿戴好劳保用品，施工现场严禁吸烟，若有吸烟者请至吸烟亭。
- 7、现场切割焊接工作做好防护，并做好除锈防腐处理。
- 8、支架安装过程中个别螺栓未紧固到位，及时排查整改。
- 9、开关站基础墙体浇筑时振捣不到位，混凝土出现少许蜂窝麻面，需进行二次处理，后期浇筑工作需加强振捣。
- 10、预制舱、SVG和箱变20号前安装完成并进行接线调试。
- 11、确定剩余直流电缆和交流电缆到货时间。
- 12、并网手续的报审，跟进催促三产单位。
- 13、材料/设备到场做好数量清点，查看外包装是否完好，并报审监理项目部，经监理项目部检查合格后，方可使用安装。
- 14、组件吊装分散过程中，严禁单人背抗组件，安装过程中，禁止重物按压组件，避免组件产生隐裂。
- 15、现场按图施工，如图纸与现场不符时，及时与设计院沟通并做好相关的变更。
- 16、施工资料的报审需和施工同步，每道工序完成后自检，再报审监理项目部，待检查完成后进行下道工序。
- 17、现场每道工序施工前进行技术交底，严格按照光伏电站施工规范执行。

主送单位	肇庆汇曜新能源科技有限公司 宁波兴晟新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2025年07月14日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发



会议签到表

姓名	单位	职务	电话	备注
李响	常州正衡		15336056636	
陈海波			15036688449	



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备