

会议纪要

工程名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZQGF-CZZH-HYJY-009

签发：张献勇

会议地点	施工现场	会议时间	2025 年 07 月 21 日
会议主持人	辛国顺		
会议主题：安全、质量、施工进度			
会议主要内容： 一、施工单位发言： 本周施工进度： 1、1#厂房屋面组件安装完成约 35%；桥架安装完成约 6%；逆变器安装完成 100%。 2、2#厂房屋面组件安装完成约 45%；桥架安装完成约 6%；逆变器安装完成 100%，防雷接地扁铁焊接完成约 15%。 3、3#厂房屋面桥架安装完成约 6%；逆变器安装完成 100%，防雷接地扁铁焊接完成约 15%。 4、箱变基础完成 100%；电缆沟开挖埋管完成 100%；电缆井完成 100%。 5、交流电缆已全部到场；组件到场 3024 块。 6、预制舱和箱变到场安装完成。 7、并网手续正和供电局对接。 下周施工计划： 1、1#厂房屋面组件安装完成 100%；桥架安装完成约 60%；直流电缆敷设完成 100%；低压交流电缆敷设完成 100%。 2、2#厂房屋面组件安装完成 100%；桥架安装完成约 60%；直流电缆敷设完成 100%；低压交流电缆敷设完成 100%。 3、3#厂房屋面组件安装完成约 20%；桥架安装完成约 60%；直流电缆敷设完成约 30%。 4、高压电缆敷设完成 100%；设备接线调试完成 100%。 5、剩余直流电缆 25 号到场。 6、设备操作平台完成 100%。			

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

7、厂区停电并网柜拼柜完成。

二、监理单位发言：

- 1、屋面焊接切割作业配备灭火器、护目镜和防火布等防护用品。
- 2、高温天气，现场做好防暑降温工作，配备急救包、生理盐水等降温用品。
- 3、遇到特殊天气（大风、暴雨等），应停止户外作业，并提前将施工材料集中堆放。
- 4、新进场员工做好安全培训，三级考试，安全交底，施工技术交底。
- 5、施工人员进入施工现场统一穿戴好劳保用品，注意自身安全。
- 6、现场安全方面，按照厂区要求规定施工，施工人员进入施工现场必须穿戴好劳保用品，施工现场严禁吸烟，若有吸烟者请至吸烟亭。
- 7、现场有吊装作业，需提前与厂区沟通协调，且机械设备进场工作，要确保证件齐全，施工过程中以安全为主。
- 8、现场特种作业，必须人证合一，持证上岗，不得无证上岗。
- 9、施工现场当天产生的垃圾，及时清理，务必做到工完场清。
- 10、确定剩余直流电缆到货时间。
- 11、组件安装过程中严禁出现脚踩组件、坐组件等行为，禁止重物按压组件；严禁MC4 插头裸露在外，不能与屋面有接触。
- 12、组件吊装分散过程中，严格采用两人抬板方式分散，当天分散的当天固定。
- 13、现场切割焊接工作做好防护，并做好除锈防腐处理。
- 14、并网手续的审批，催促跟进三产单位。
- 15、现场每道工序施工前进行技术交底，严格按照光伏电站施工规范执行。
- 16、施工资料的报审需和施工同步，严禁先施工后补资料。
- 17、确定并网柜停电拼柜时间。
- 18、现场按图施工，每道工序完成后自检，再报审监理项目部，经监理检查合格后进行下道工序。

主送单位	肇庆汇曜新能源科技有限公司 宁波兴晟新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2025年07月21日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发



会议签到表

1636
4449

手机上的文档、证件扫描识别利器

