

会议纪要

工程名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZQGF-CZZH-HYJY-010

签发：张献易

会议地点	施工现场	会议时间	2025 年 07 月 28 日
会议主持人	辛国顺		

会议主题：安全、质量、施工进度

会议主要内容：

一、施工单位发言：

本周施工进度：

1、1#厂房屋面组件安装完成约 50%；桥架安装完成约 15%。

2、2#厂房屋面组件安装完成 100%；桥架安装完成约 25%；直流电缆敷设完成约 20%；防雷接地扁铁焊接完成约 50%。

3、设备操作平台完成 100%。

4、剩余直流电缆已全部到场；组件到场 2016 块。

5、并网事宜由三产单位负责，正在跟进。

下周施工计划：

1、1#厂房屋面组件安装完成 100%；桥架安装完成 100%；直流电缆敷设完成 100%；低压交流电缆敷设完成 100%。

2、2#厂房屋面桥架安装完成 100%；直流电缆敷设完成 100%；低压交流电缆敷设完成 100%；防雷接地扁铁焊接完成 100%。

3、3#厂房屋面组件安装完成约 50%；桥架安装完成 100%；直流电缆敷设完成约 30%。

4、并网设备事宜正在积极协调拿出解决方法。

5、施工资料本周进行完善后，报审监理项目部审查。

二、监理单位发言：

1、现场施工进度迟缓，已严重落后施工进度计划，现场积极组织生产，加强进度管理。

2、并网设备的采购与 EPC 总承包合同设备白名单不符，积极协调给出解决方案。

3、组件吊装分散过程中，严格按照两人抬板方式分散，当天分散的当天固定好，

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

严禁单人背抗组件，严禁组件正面玻璃及背板划伤。

4、组件安装过程中，禁止重物按压组件，严禁组件正面玻璃及背板划伤；严禁出现脚踩组件、坐组件等行为；严禁 MC4 插头裸露在外，且不能与屋面有接触。

5、施工资料的报审需和施工同步，尽快报审施工资料，严禁先施工后补资料。

6、施工现场当天产生的垃圾，及时清理，务必做到工完场清。

7、每道工序完成后自检，再报审监理项目部，经监理检查合格后进行下道工序。

8、现场按图施工，严格按照光伏电站施工规范执行。

9、电缆敷设过程中做好安全防护，严禁在敷设过程中划伤电缆。

10、并网手续一拖再拖，毫无进展，没有确切的时间节点。

11、现场施工技术交底落实不到位，每日早班会加强技术交底。

12、天气炎热，错开高温时间施工，避免高温日照曝晒、疲劳作业和防止工人中暑，同时关注人员身体情况，现场配备防暑降温物品。

13、现场有吊装作业，需提前与厂区沟通协调，且机械设备进场工作，要确保证件齐全，施工过程中以安全为主，切不可因租户干扰耽误工期。

14、现场切割焊接工作，一再强调做好除锈防腐处理，屡教不改，致使屋面存在锈点。

15、现场动火作业，要人证合一，持证上岗，现场配备灭火器、护目镜和防火布等防护用品，保障人员安全。

16、每日早班会安全交底落实不到位，劳保用品穿戴不规范。

17、现场安全方面，按照厂区要求规定施工，施工现场严禁吸烟，若有吸烟者请至吸烟亭。

主送单位	肇庆汇曜新能源科技有限公司 宁波兴晟新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2025 年 07 月 28 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

会议签到表

[illegible]

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备