

会议纪要

项目名称：江西省金三角陶瓷有限公司 15MW分布式光伏电站

编号：JXJY-002

签发：陈渝



会议时间：2025 年 07 月 14 日 14:30

地点：在金三角陶瓷有限公司办公室

主要参加人员：江西省金三角陶瓷有限公司（金思平、邓除等）、常州正衡电力工程监理有限公司（陈渝）、山东中凯电力有限公司（陈雨、李贺）

主持人：金思平

会议议题：围绕光伏发电项目的并网手续办理、工程进度推进、电力消纳规划及其他相关事宜主要内容：

会议主题：

一、并网手续办理

1、江西地区光伏发电项目，无论离网还是并网，均需办理报备手续，该地区手续办理难度大，但不可或缺。申请规模至少 5.9 兆瓦，需提交设计图纸、资质证明、安全相关材料等。

2、咨询江西高安当地供电公司了解具体情况。

3、并网需经过发改委备案、供电公司接入意见函、发改委批复、供电公司接入方案等流程，耗时约 2-3 个月；离网是否需要手续待咨询确认。

4、合同约定总包负责项目并网工作协调、按标准并网等，并网后出现问题由该方负责，需提供承诺书，否则可能引发法律诉讼。

二、工程进度情况

1、项目合同工期为 60 天，目前进度滞后，受天气（下雨、高温）和施工人员不足（现有不到 40 人，原承诺至少 60 人）等因素影响，且工期不可无限制拖延。

2、因高温导致工人中暑影响进度，将调整施工时间（如早 4 点开始）以加快进度。

3、江西下半年适宜施工的天气仅有九、十、十一三个月左右，各方希望加快施工，集中力量完成部分区域建设，并保障施工安全。

三、电力消纳及规划

1、光伏电力消纳问题，涉及不同配电房的变压器容量、用电设备，以及现有和新增光伏容量的分布与接入方案。

2、要求提供 15 兆瓦光伏电力的消纳方案，明确各部分光伏容量的接入位置和方式，避免电力浪费或不足。

3、并网前需规划好电力消纳方式，明确光伏电力的消化办法，并用图标注各电房变压器及光伏接入情况。

四、其他事宜

1、备案手续需以金三角陶瓷的名义办理。

2、需尽快提供相关材料，确保项目手续齐全。

3、施工要注重安全，既要保证施工安全，也要避免影响现有设备运行导致停产，否则需承担损失。

五、后续行动安排

1、咨询高安市供电公司，确认离网、并网手续的具体要求及细节。

2、施工方尽快提供并网方案、电力消纳方案（明确 15 兆瓦及各部分光伏容量的接入规划），并用图标注各电房变压器及光伏接入情况。

3、施工方加快工程进度，增加施工人员，合理安排施工时间，集中力量完成部分区域建设，确保安全施工。

4 施工方尽快提供监理所需相关资质、设计图纸等，以便办理报备手续。

5、各方保持沟通，及时反馈进展，确保项目按计划推进。