

会议纪要

项目名称：江西省金三角陶瓷有限公司 15MW分布式光伏电站

编号：JXJ-15W-YJY-004

签发：陈渝



会议时间：2025 年 07 月 31 日 10:00

地点：在金三角陶瓷有限公司办公室

主要参加人员：甲方：江西省金三角陶瓷有限公司（金思平、邓除等）、监理：常州正衡电力工程监理有限公司（陈渝）、总包：山东中凯电力有限公司（尚帅）

主持人：金思平

会议议题：光伏项目相关施工遗留问题、后续整改、发电与施工协调、安全管理等问题事宜

一、会议核心目的

围绕光伏项目施工遗留问题、后续整改、发电与施工协调、安全管理等事项进行沟通，明确责任与推进计划，保障项目合规推进并尽快实现发电效益，避免双方纠纷。

二、光伏施工与发电的协调

1、若光伏系统通电后出现问题，人员进行检修时，是否存在安全风险（如触电等），施工方需确保检修流程符合安全规范，采取必要的断电、防护等措施，保障检修人员安全，避免出现人员伤害情况。明确施工实施时是否需要停电，需确保施工不影响正常发电。

2、线路整改计划：南边配电房接入 3 兆瓦、北边配电房接入 4 兆瓦，今明两天内出具方案，经业主、监理签字确认后实施，通过挪线完成。

3、存在漏雨部位需维修，部分区域因螺丝打孔未处理、光伏板未扣紧等导致漏雨，施工方需在发电前彻底整改。天沟排水不畅，遇大雨时积水外溢，需在天沟中间开孔增加排水点，解决蓄水问题。

4、目前缺少检修通道设计，需补充符合规范的检修通道；需将自来水管引至光伏板上方，配套清洗系统，方便后续光伏板清洗维护。

5、部分光伏板未扣紧，施工方需全面检查并扣紧，确保安装牢固，必须在发电前解决。

三、安全管理问题

1、项目受到宜春地区安监部门、高安安监部门及当地乡党委书记重点督导，安全责任重大。施工方必须落实安全措施（如安全绳、防护装备等），规范施工人员行为，对不服从管理的工人及时制止，避免安全事故（尤其需注意农民工施工规范，防止群体事件）。

2、需明确检修流程，采取断电、防护等措施，确保检修人员安全，避免触电等风险。

四、其他问题

光伏发电自发自用是否需要备案暂不明确，业主要求尽快并网发电为首要目标，后续再处理相关流程。