

会议纪要

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-HYJY-005

签发：戚平

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2022 年 07 月 28 日 9：00
会议主持人	戚 平		
会议主题：1、强化疫情防控和施工安全、进度、质量 2、协调土建位置确认。			
本次会议议题情况： 施工单位汇报施工情况； 监理单位谈工作情况； 建设单位做施工安全和质量要求。			
本次会议内容： 一、施工单位： 上周工作： 1、1#厂房屋顶运维通道安装完成，水平桥架和接地扁钢安装完成约 70%； 2、2#厂房屋顶运维通道安装完成，水平桥架和接地扁钢安装完成约 70%； 3、3#厂房屋顶夹具安装完成，导轨安装完成 30%； 4、2#和 3#配电房土建进场基础开挖完成，垫层和钢筋底板混凝土浇筑完成。 下周计划： 1、1#厂房屋顶水平桥架和接地安装完成约 95%； 2、2#厂房屋顶水平桥架和接地安装完成约 95%；光伏直流线缆完成 50%； 3、3#厂房屋顶导轨安装完成 100%；水平桥架和接地安装完成约 20%； 4、2#和 3#配电房土建施工完成 50%；室外电缆沟井开挖施工完成 10%。 5、下周三开始组件陆续到货进场，周四晚预计能到货 6000 块左右。 需要协调事宜： 1、储能集装箱现场具体位置需确认。 2、4#厂房屋顶何时能进行大面积导轨、桥架和接地扁钢等安装。 3、3#厂房屋顶组件摆放后，运维通道位置与设计图纸偏差过大，需确定位置。			

二、监理单位：

1、关于做好即将到来的“桑达”台风的应对工作，利用今明两天时间检查屋顶和土建施工现场，清理易被大风吹落的物品如口袋、螺丝包装纸盒和饮料瓶等，配电房大门的临时大门封堵，防范雨水积水流入配电房基础基坑。2、针对前湾新区施工建筑工地多，省市两级住建部门、当地质检站和第三方飞行检查组等对工地暗访的情况，要求在认真学习《宁波市住房和城乡建设局关于开展建设施工领域“除险保安”专项督导检查的通知》主要精神前提下，积极落实安全措施。对施工实体部分抓好安全 and 质量两个方面工作；对施工过程中软件部分（资料）积极整理完善。3、施工人员做好防暑降温工作。

三、建设单位：

1、关于组件到场抽检事宜，确定到货检的数量为 125 块，现在要确认首批次到货的时间和数量具体情况，到货数量要保证 1#和 2#屋顶的安装量，如周四晚数量满足可以进行到货检测。2、关于排管施工工程量问题，按实际工程量进行计算。3、目前的进度计划与合同约定工期是否存在影响，目前全力保证 1#、2#和 3#屋顶的施工尽快完成，4#屋顶本周能确定整改方案。4、关于需要协调的两个问题会带回业主公司反馈予以确认。5、下面就储能设备位置现场进行观测确定。6、关于土建施工一定要按图纸上要求的进行，有问题的疑问的再梳理一遍，积极与设计沟通。现场有什么问题多交流。

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	宁波信基建设有限公司-宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目监理部	发文时间	2022.07.28

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

