

会议纪要

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-HYJY-006

签发：戚平

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2022 年 08 月 02 日 14： 30
会议主持人	戚 平		
会议主题：1、强化疫情防控和施工安全、进度、质量 2、协调土建位置确认。			
本次会议议题情况： 施工单位汇报施工情况； 监理单位谈工作情况； 建设单位做施工安全和质量要求。			
本次会议内容： 一、施工单位： 上周工作： 1、1#厂房屋顶水平桥架和接地扁钢安装全部完成，光伏直流线缆敷设完成 30%； 2、2#厂房屋顶水平桥架和接地扁钢安装全部完成，光伏直流线缆敷设全部完成； 3、3#厂房屋顶夹具安装全部完成，导轨安装完成 100%；水平桥架和接地扁钢安装完成约 10%； 4、2#和 3#配电房垫层和钢筋底板混凝土浇筑完成，总体工程量完成约 20%。 下周计划： 1、1#厂房屋顶光伏直流线缆敷设全部完成，组件安装完成； 2、2#厂房屋顶光伏组件安装完成； 3、4#厂房屋顶夹具安装全部完成；3#厂房屋顶水平桥架和接地安装完成约 20%； 4、2#和 3#配电房土建施工完成 60%。 需要协调事宜： 1、储能集装箱现场具体位置需确认。 2、4#厂房屋顶何时能进行大面积导轨、桥架和接地扁钢等安装。 二、监理单位：			

1、关于做好即将到来的高温天气的施工应急预案，针对工人的具体情况杜绝有中暑的情况发生。2、针对前湾新区施工建筑工地多，省市两级住建部门、当地质检站和第三方飞行检查组等对工地暗访的情况，要求所有参建人员做好进出园区扫码和按规定做好核酸检测，做好个人的防护工作。3、施工方的安全人员及时适时对施工现场的各种安全情况进行了解和把握，防微杜渐。

三、建设单位：

1、关于储能集装箱现场具体位置由施工单位、设计单位和设备供应商三方予以沟通后确认，设计给出具体蓝图。1#厂房东侧的储能位置如需占用停车位的提出要求再与园区业主进行确认。2、关于总体的施工进度有点滞后，这当中有天气炎热的原因，也要合理安排，时间节点不能突破争取 100 天内完成主要的施工内容，“10.1”要具备并网条件。3、争取把所有的开工前期资料，包括图纸会审联系单抓紧时间完善上报后，施工就可以按部就班的进行下去。4、4#厂房屋顶的加固整改方案今天就去协调好。5、抓紧时间安排好施工，把好施工质量关。

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	宁波信基建设有限公司-宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目监理部	发文时间	2022.08.02

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

每周例会

会议签到表

2022.08.02, 14:30

[illegible]