

会议纪要

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-HYJY-007

签发：戚平

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2022 年 08 月 11 日 9：00
会议主持人	戚 平		
会议主题：1、强化疫情防控和施工安全、进度、质量，重点进行防暑降温防范。			
本次会议议题情况： 施工单位汇报施工情况； 监理单位谈工作情况； 建设单位做施工安全和质量要求。			
本次会议内容： 一、施工单位： 上周工作： 1、2#厂房光伏组件安装完成 50%。 2、3#厂房运维通道安装完成 100%，水平桥架敷设完成 100%。 3、2#、3#配电房完成 60%，工作井开挖 7 座，排管开挖完成 70% 下周计划： 1、2#厂房光伏组件安装完成 100% 2、1#厂房光伏组件安装完成 70% 3、3#厂房接地敷设完成 100%及直流线敷设完成 100% 4、2#、3#配电房完成 100%，工作井完成 60%，储能设备基础开挖完成 100%。 需要协调事宜： 1、4#厂房屋顶何时能进行大面积导轨、桥架和接地扁钢等安装。 二、监理单位： 1、.未来还有一周多的高温天气，关于做好即将到来的高温天气的施工应急方案，针对工人的具体情况杜绝有中暑的情况发生。2、针对前湾新区的天气特点，做好应对极端天气（如短时大风、雷暴雨天气等）的防范工作，对屋顶的组件做好保护，根			

据进度计划合理安排组件的调运和拆箱数量。3、施工方的进出材料及时收集齐各种质量证明文件，进行报审。4、土建施工的各个工序要进行自检后报监理验收后再往后继续做。

三、建设单位：

1、关于 4#厂房因入驻企业改造问题暂时不能安装问题写一个函件备忘。2、关于 1#厂房东侧的改造过程，先进行开挖排摸底线管线情况。3、关于天气炎热影响施工进度情况根据合同约定适当进行调整，根据安全应急处置方案，高温天气可以申请提出延期或停工几天，把相关工作安排好。4、关于现场施工安全问题：（1）、根据施工安全文明方案，对高空作业，人员物品坠入问题等出现会导致压力巨大；（2）、对照应急方案查漏补缺，对员工的三级教育资料要齐全；（3）、施工过程中如发生安全事件，先进行掌握如何处置和风险评估，再第一时间报业主和决定是否报警等；（4）、教育好工人如有意外发生不要随意发朋友圈和视频等自媒体；（5）、如有小事件发生，积极处理完后要汇报相关情况。5、抓紧时间安排好施工，管理再细致一些。

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	宁波信基建设有限公司-宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目 监理部	发文时间	2022.08.11

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

