

会议纪要

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-HYJY-008

签发：戚平

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2022 年 08 月 18 日 9: 00
会议主持人	戚平		
会议主题：1、强化疫情防控和施工安全、进度、质量，重点进行消防和防暑降温工作。			
本次会议议题情况： 施工单位汇报施工情况； 监理单位谈工作情况； 建设单位做施工安全和质量要求。			
本次会议内容： 一、施工单位： 上周工作： 1、2#厂房光伏组件安装完成 100%，1#厂房光伏组件安装完成 70%。 2、3#厂房接地扁钢敷设安装完成 100%，直流线缆敷设完成 100%。 3、2#、3#配电房完成 60%，排管和工作井土建完成 50% 下周计划： 1、1#厂房光伏组件安装完成 100%，3#厂房光伏组件安装完成 100%； 2、1#、2#和 3#厂房逆变器安装完成 100%； 3、2#、3#配电房完成 80%，电缆沟排管完成 60%，所有基础开挖完成 100%。 需要协调事宜： 1、储能设备基础周边的围栏材质问题需明确，基础过程量是否要进行变更。 2、2#配电房设备基础预埋槽钢和原配电房地平如何衔接， 二、监理单位： 1、.未来还有一周多的高温天气，关于做好即将到来的高温天气的施工应急方案，针对工人的具体情况杜绝有中暑的情况发生。2、针对前湾新区的天气特点，做好应对极端天气（如短时大风、雷暴雨天气等）的防范工作，对屋顶的组件做好保护，根据进度计划合理安排组件的吊运和拆箱数量。3、施工方的进出材料及时收集齐各种质量			

证明文件，进行报审。4、土建施工的各个工序要进行自检后报监理验收后再往后继续做。

三、建设单位：

1、关于施工现场的问题暴露较多：（1）、图纸会审的意见汇总与设计沟通好反馈至业主方并抓紧上报，流程处理掉，不能拖到工程快结束；（2）、现场施工与图纸有出入的及时反馈到业主，不能擅自处理或降低高度和要求；（3）进场材料严把报验关和验收合格使用，包封的厚度及养护要做到位。2、关于安全问题：（1）、园区门口的警示防护要进行全封闭；（2）安全意识要高度树立，安全无小事，安全事故发生不可预见，有些防范措施不到位就无法推脱。3、关于防疫问题，要求防疫文件进行张贴，二维码的检查和被查要落实。4、关于组件的安装检测可以通知检测方排计划到现场进行。5、屋顶上施工搬运组件或物品时要走运维通道，不然就失去运维通道的意义了。6、把计划工期再进行调整优化，把已做的三个屋顶尽量多完成一些，不要有遗漏。

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	宁波信基建设有限公司-宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目 监理部	发文时间	2022.08.18

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

