

会议纪要

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-HYJY-006

签发：戚平

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2022 年 08 月 25 日 9：00
会议主持人	戚 平		
会议主题：1、强化疫情防控和施工安全、进度、质量，重点进行防暑降温和消防。			
本次会议议题情况： 施工单位汇报施工情况； 监理单位谈工作情况； 建设单位做施工安全和质量要求。			
本次会议内容： 一、施工单位： 上周工作： 1、1#厂房光伏组件安装完成 100%，3#厂房组件安装完成 100%。 2、1#、2#和 3#厂房逆变器安装完成 100%。 3、电缆沟和工作井施工量完成 60%，储能设备基础工程量完成 40%。 下周计划： 1、1#、2#和 3#厂房下引桥架完成 40%。 2、1#、2#和 3#厂房光伏至逆变器直流线缆接线完成 40% 3、2#、3#配电房完成 80%，电缆沟和工作井完成 80%，储能设备基础完成 70%。 需要协调事宜： 1、4#厂房屋顶何时能进行大面积导轨、桥架和接地扁钢等安装。 二、监理单位： 1、关于施工质量问题要关注：（1）、组件安装完成自检并进行开路电压测试记录数据，一是检测检查安装质量，二来可以收集测试数据以备后面资料需要；（2）、关于土建施工质量，一定要按图施工，按工序进行报验合格后有明确指令再进行下一步工序跟进，关于包封用的钢筋加工质量和储能基础垫层质量，监理部会下发通知单要			

求对不合格的质量问题进行整改；（3）、关于进场材料和工序验收的资料要进一步跟进。2、关于现场安全文明施工和防疫安全方面：（1）、要求新来工地干活的人员提前在“返甬码”上登记备注，进出园区认真积极扫场所码；（2）、关于电缆工作井基坑开挖较深的要及时进行处理，预防淤泥层下陷导致路基松动垮塌；（3）、对施工过程中的小伤小病要重视，天气炎热，小伤小病易导致感染和减员等。

三、建设单位：

1、项目进展到现在天气炎热不容易，本项目体量有点大，三栋屋顶组件安装已经快好了，希抓紧时间，国庆前完成三栋的所有安装施工。2、要求做好后面的防台风工作，尤其时土建抓紧，质量严控，排管电缆沟的开挖深度不够会有风险。3、把控现场情况，在反馈现场情况上做的不够，要及时报验，加强抗风险的意识，质量要好面子也要。4、4#厂房屋顶的加固整改方案争取月底前开一次会，与产权单位和入驻企业约好时间做好计划安排、工期问题和费用问题等等。5、现场的施工存在问题：（1）、运维通道走道板的固定问题，需用小线进行绑扎；（2）、屋顶上的施工垃圾和包装纸片等及时清理；（2）、施工用工器具和小零件等不要放在组件上方，防止组件受外力导致隐裂；（4）、关于配电房的施工进度要抓紧；（5）、防疫问题再次重申重要性，“返甬码”和新进人员登记，入园做好扫码工作。

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	宁波信基建设有限公司-宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目 监理部	发文时间	2022.08.25

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

每周例会 会议签到表

2022.08.25. 9:00

[illegible]

