

# 会议纪要

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-HYJY-010

签发：戚平

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2022 年 09 月 01 日 9: 00
会议主持人	戚平		
会议主题：1、强化疫情防控和施工安全、进度、质量，重点进行消防和防台风工作。			
本次会议议题情况： 施工单位汇报施工情况； 监理单位谈工作情况； 建设单位做施工安全和质量要求。			
本次会议内容： <b>一、施工单位：</b> <b>上周工作：</b> 1、1#、2#和 3#厂房下引桥架安装完成 40%。 2、1#、2#和 3#厂房逆变器直流线缆接线完成 40%。 3、2#、3#配电房完成 70%，排管和工作井土建完成 80%。 4、储能设备基础土建完成 70%。 <b>下周计划：</b> 1、1#、2#和 3#厂房下引桥架安装完成 40%。 2、1#、2#和 3#厂房方阵线路接线完成 100%并完成全部测试。 3、2#、3#配电房完成 90%，电缆沟排管工作井完成 80%，储能基础土建完成 90%。 4、重点把土建完成和路面恢复。 <b>二、监理单位：</b> 1、.关于施工资料方面，光伏区的材料进场报验和安装报验基本齐全了，下一步完善土建的过程资料。2、针对马上到来的今年第 11 号台风，积极做好应对防范措施，计划今天进行一次全面安全检查，积极落实应对措施。3、针对第三方的飞行检查工作，我们从两块着手准备，一是资料，积极完善，该补就补，该签字就签字，另一块就是实体施工部分，结合防台风工作，把现场整理好，固定好相关东西，也是对成品进行			

保护。

### 三、建设单位：

1、关于 4#厂房施工问题，原有的方案可能有所调整，入驻企业的改造方案需该企业总部（荷兰方面）确认回复，所以施工安装会滞后，针对这种情况，写一个函件进行情况说明，下周约几方开一个碰头会出一个纪要进行确认。2、关于飞行检查问题，时间为本周六上午，具体时间不确定，现场相关人员在岗准备好，防疫资料全部准备好。3、关于屋顶的组件安装安全进行维护好，不能被大风吹落出事故。4、关于防台风工作，会后进行现场巡视一遍，重点是园区门口的渣土清理，卫生清洁，配电房的防止进水等，把应急防止灾害的措施落实，是否有需要转移的人员进行报备梳理一下，把准备工作做细。5、施工已过半，安装检测已结束，结果明后天出来后再确定情况。6、巡视检查的重点防范工作今明两天一定要落实好。

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	宁波信基建设有限公司-宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目 监理部	发文时间	2022.09.01

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

