

会议纪要

工程名称: 宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-HYJY-013

签发: 戚平

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2022 年 10 月 13 日 9：30
会议主持人	戚 平		
会议主题：1、强化疫情防控和施工进度、质量，重点进行消防和安全生产工作。			
本次会议议题情况： 施工单位汇报施工情况： 监理单位谈工作情况： 建设单位做施工安全、进度和质量要求。			
本次会议内容： 一、施工单位： 目前进度情况： 1、1#、2#和 3#厂房屋顶安装工作（除水系统外）全部安装完成。 2、1#、2#和 3#厂房屋顶逆变器出线敷设完成，低压电缆头制作完成且已连接。 3、配电设备进场就位及储能吊装就位完成。 4、土建工程：配电房改造、工作井施工及电缆排管敷设全部完成。 下周工程计划： 1、高压电缆敷设及电缆头制作完成 100% 2、4#厂房夹具、导轨安装完成 100%，运维通道及桥架完成约 80%。 3、高压配电设备试验完成 100%。 4、土建部分：围栏制作及场地清理，草坪恢复。 二、监理单位： 1、.关于施工资料方面，材料进场和施工过程资料要同步，竣工验收的资料可以着手进行准备。 2、针对防疫要求对今后新进场施工人员做好相对应措施，对宁波以外地区进场人员做好“三天三检”结果正常后方可报备进场作业；进出园区做好扫码登记工作。 3、针对后续对的电气施工包括电气试验等工作，请做好安全监护工作，巩固好前			

一阶段安全无事故的成果。

三、建设单位：

1、关于 2#配电房停电安装母排架问题，请施工单位在本月底前积极沟通争取一个停电时间，完成此项工作。如果不行业主单位再沟通或利用 1#厂房增容停电拼柜的机会进行光伏拼柜工作施工。

2、关于在 4#屋顶上施工安装时注意时间节点，多与企业方沟通，施工过程中不能出如何状况，避免与企业之间人员之间发生矛盾。

3、原则上竣工时间可以定在 11 月底，4#屋顶的所有活必须先完成，光伏并网验收可以争取与 4#配电房增容同步进行。之后可以进行竣工验收前开协调会，争取支付一部分工程款。

4、关于目前其他屋顶和施工作业面可以抓紧时间予以收尾，园区恢复原貌。

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	宁波信基建设有限公司-宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目 监理部	发文时间	2022.10.13

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

会议签到表

2022.10.13. 9:30

[illegible]