

会议纪要

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-HYJY-014

签发：戚平

| | | | |
|---|----------|------|------------------------|
| 会议地点 | 施工项目部会议室 | 会议时间 | 2022 年 10 月 20 日 9: 30 |
| 会议主持人 | 戚平 | | |
| 会议主题：1、强化疫情防控和施工进度、质量，重点进行消防和安全生产工作。 | | | |
| 本次会议议题情况： 施工单位汇报施工情况； 监理单位谈工作情况； 建设单位做施工安全、进度和质量要求。 | | | |
| 本次会议内容： 一、施工单位： 目前进度情况： 1、4#厂房屋顶夹具安装完成，导轨安装完成约 50%，运维通道及桥架安装完成约 30%，逆变器安装全部完成。 2、1#、2#、3#和 4#厂房屋顶整体清洗系统安装完成约 20%。 3、配电设备之间高压电缆敷设全部完成，终端制作全部完成。 4、高压配电设备试验和高压耐压测试均已完成。 下周工程计划： 1、4#厂房屋顶导轨安装完成 100%，运维通道及桥架完成约 80%。 2、4#厂房屋顶组件安装完成约 50%，直流线缆敷设完成 80%。 3、1#、2#、3#和 4#厂房屋顶整体清洗系统安装完成约 60%。 4、土建部分和配电房储能设备区域等完成全部清理。 二、监理单位： 1、关于施工进度款申请事宜，确定一个时间节点，由监理方和施工单位进行逐项确认后上报业主单位。 2、针对防疫要求对今后新进场施工人员做好相对应措施，对宁波以外地区进场人员做好“三天三检”结果正常后方可报备进场作业；进出园区做好扫码登记工作。 | | | |

3、针对土建施工和配电房储能设备区域周边清理情况，在相关施工人员撤场前进行验收。

三、建设单位：

1、建议要求屋顶清洗系统相关安装和桥架、运维通道同步安装，减少对安装好的组件影响。

2、抓紧对土建场地的清理，垃圾清运，恢复原貌。

3、2#配电房搭接拼柜停电时间确定与否（得到的答复是本月30日停电），完成拼接后1#配电房增容设备进场，下月月底左右可以停电进行4#配电房搭接拼柜工作。提前对接供电公司确定进行并网验收时间，验收工作线下可以和增容同步进行。

4、关于4#屋顶的组件安装留下的一些滞后安装量，协调园区落实组件等材料的存放地点位置，催促协调4#厂房利用元旦假期完成风管吊装改造，春节前完成本项目。

| | | | |
|------|--|------|------------|
| 主送单位 | 宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目部 | | |
| 抄送单位 | 宁波信基建设有限公司-宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目部 | | |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司-宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目 监理部 | 发文时间 | 2022.10.20 |

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

