

工程例会会议纪要



工程名称：广东江门凌志屋顶分布式光伏发电项目

B62-07
GF-JMLZ-007

各与会单位：

现将 工程例会 会议纪要印发给你们，请查收。

附：会议纪要正文共 2 页。

各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会人员
	江门市光硕新能源有限责任公司	
常州正衡电力工程监理有限公司		
江门电力设计院有限公司		
江门电力设计院有限公司		
广东火电工程有限公司		
广东火电工程有限公司		

注：B61 为工地例会、B62 为专题会议、B63 为机构内部会议。

工程例会会议纪要

工程名称：广东江门凌志屋顶分布式光伏发电项目

编号：GF—JMLZ—007

会议地点	江门电力设计院有限公司	会议时间	2015年4月7日 下午 14:30
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	秦帮学
会议议题	一周施工完成情况及下周工作安排		

会议内容：

首先由 EPC 单位阐述本周工作情况：

施工单位：周工、肖工

1.1 周工：本周支架安装完成；光伏组件安装 80%；回填电缆沟埋管；监控室的改造装修完成 30%；材料到货情况：主电缆 8 号到货；并网柜 16 号到货；逆变器 18 号到货；汇流箱 27 号到货；监控设备分两批到货。我这边情况就是这样。

1.2 肖工：明天（8 号）如不下雨一天完成仓 1 和仓 3 的主电缆通道桥架安装，10 号拉电缆，明天主厂房夹具衬垫一到就安排人员安装，主厂房组件和线槽同步安装。

二 建设单位：孙经理

2.1 设备清单、监控清单及二次图请 EPC 尽快交来；对在施工中损毁的屋面尽快修复，防止下雨漏水，修复好之后有监理组织 EPC、业主对修复屋顶进行检查验收；网线尽快开通以我们公司名义；不同意 EPC 提出的逆变器、汇流箱、并网柜的到货和安装计划，EPC 需提供更为详实的到货和安装计划交我方确认。

三 监理单位：秦工

3.1 一周很快就过去了，开工至今这段时间，项目的安全文明施工总体做的还是不错的，得到了业主、建设方、监理方的认可，希望施工方再接再厉，继续保持；

3.2 如果把整个项目划分为电缆沟开挖埋管、光伏组件及桥架的安装、逆变器汇流箱的安装、主电缆的穿管敷设、监控室的安装调试、并网柜的安装、并网调试及消缺几大项的话，对照一下就知道我们项目现在做到哪里了，还有多少任务没完成。

3.3 通过这段时间观察，施工方的施工人员还是比较能吃苦的，肖工要把施工人员合理安排好才能干出活，这是保证进度的一个重要因素。

3.4 施工方的技术人员在施工过程中要严把质量关，要按图施工，如在后期发现质量问题，麻烦可就大了，重复劳动的事只要现场技术员把控好的话，是可以避免的。

3.5 从设备、材料的到场情况看，一环套一环还是能衔接上的，希望施工方在接下来的施工中顶住时间紧任务重的压力，自己能解决的尽量克服，自己不能解决的多向建设方、EPC 请示汇报，各方集思广益，共同努力，争取早日完成并网任务。

签 收 表

签收单位	签收人	签收日期

项目监理部整理

2015-4-8