

工程例会 会议纪要

工程名称：广东江门凌志屋顶分布式光伏发电项目

B62—09

GF—JMLZ—009

各与会单位：

现将工程例会会议纪要印发给你们，请查收。

附：会议纪要正文共 页。

各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会人员
	江门市光硕新能源有限责任公司	
	常州正衡电力工程监理有限公司	
	江门电力设计院有限公司	
	江门电力设计院有限公司	
	江门电力设计院有限公司	
	广东火电工程有限公司	
	广东火电工程有限公司	
注：B61_为工地例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议。		

工程例会会议纪要

工程名称：广东江门凌志屋顶分布式光伏发电项目

编号：GF—JMLZ—009

会议地点	EPC 施工现场办公室	会议时间	2015 年 4 月 14 日 下午 14:30
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	秦帮学
会议议题	下周施工节点、设备材料的确认和其他事宜		

会议内容：

首先由 EPC 单位阐述：

一 施工单位：周工（项目施工负责人）

今天分包单位熊工回广州火电总部了，有信息资料员小钟参加会议，会后有小钟向熊工传达会议精神。下面由我把本周的施工进展情况概述一下：光伏组件安装完成；仓 1 和仓 3 的架空电缆桥架和屋顶引下线槽施工完成；1*4 线缆组串放线敷设完成；主电缆敷设完成；线槽安装完成；主接地网扁铁焊接 80%；并网柜安装到位母排连接完成；监控室布置、监控设备部分已摆放到位待接线。

二 建设单位：孙经理

2.1 施工方报上来的监控设备清单很多和我方的技术参数要求不符，你方仔细看看我方的监控技术文件，不符合项如果品牌不同性能一样需经我方确认，尤其是你方采购的环境监测仪采集的数据远达不到我方的设计要求需按我们的要求重新更换，有关监控这块请和我方技术人员联系取得一致。

2.2 监控方案明天提交我方；现场的数据采集通讯方案和原设计不符，EPC 尽快更改图纸设计；网络通讯说好几次了，网络公司开我方户名，带宽不低于 10M；监控系统我方要求打印传真一体机的型号是 HP1319F，UPS 的功率是 1KW，有 NVR 录像机、音响。

2.3 监控室配电箱按设计要求配置，要在门边重新安装一只照明开关；EPC 尽快落实空调安装，监控室的电气安装要专职电工安装，室内所有用电设备必须可靠接地。

2.3 并网柜的报审资料和二次竣工图 EPC 要及时提供。

1) 三 监理单位：秦工

3.1 自开工以来不管是建设方还是 EPC 对周例会都很重视，参建各方现场领导从未缺席，施工中很多重大事项都是在周例会上提出和解决的，开好每一次周例会也是凌志项目竣工验收之后的成功经验。

3.2 今天 21 号离并网的时间点屈指可数，EPC 要做好各方面验收准备（资料、现场自查等工作，力争把消缺项降到最低。

3.3 今天建设方孙经理谈的最多的是监控和通讯，我方分析下来还是施工方和建设方沟通联系不畅造成的，希望会后施工方按照孙经理要求，抓紧落实。

签 收 表

签收单位	签收人	签收日期

项目监理部整理
2015-4-22