

GFDZJBM10: 工程暂停令

工程暂停令

工程名称: 定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号: 001

致: 吉林省天诚电力安装有限公司定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式
光伏发电项目送电线路 (施工项目部):

由于擅自改变设计文件组织施工的原因, 现通知你方必须于
2016 年 11 月 5 日 12 时起, 对本工程的 19#、21#、22# 塔基础的
部位 (工序) 实施暂停施工, 并按下述要求做好各项工作: 1、对已经
开挖的基槽做好临边防护措施; 2、对已浇筑的基础进行恢复; 3、拿
出设计变更。

监理项目部 (章)

总监理工程师: 张顺林

日期: 2016 年 11 月 26 日

业主项目部意见:

业主项目部 (章)

项目经理: 张顺林

日期: 2016 年 11 月 26 日

注 本表一式 份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理单位存 份。

GFDZJBM10: 工程暂停令

工程暂停令

工程名称: 定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号: 002

致: 吉林省天诚电力安装有限公司定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目送电线路 (施工项目部):

由于 全国欢度 2017 年春节的 原因, 现通知你方必须于 2017 年 01 月 14 日 00 时起, 对本工程的送出线路的所有施工部位 (工序) 实施暂停施工, 并按下述要求做好各项工作: 1、做好节日期间值班人员安排; 2、做好节后复工准备工作; 3、做好安全保卫工作。

监理项目部 (章)

总监理工程师: 张旭

日期: 2017 年 01 月 12 日

业主项目部意见:

业主项目部 (章)

项目经理: 王光

日期: 2017 年 01 月 12 日

注 本表一式 份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理单位存 份。

工程暂停令

工程名称: 定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号: 003

致: 石家庄中邦电力安装工程有限公司定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布
式光伏发电项目 (施工项目部):

由于 全国欢度 2017 年春节的 原因, 现通知你方必须于 2017 年
01 月 14 日 00 时起, 对本工程的合同内的所有施工部位 (工序) 实施
暂停施工, 并按下述要求做好各项工作: 1、做好节日期间值班人员安
排; 2、做好节后复工准备工作; 3、做好安全保卫工作。

监理项目部 (章)

总监理工程师: 张明林日期: 2017 年 01 月 13 日

业主项目部意见:

业主项目部 (章)

项目经理: 周双利日期: 2017 年 01 月 13 日

注 本表一式 份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理单位存 份。