

GFDZJBM10: 工程暂停令

工程暂停工令

工程名称: 耒阳淝田 39.6MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-LY-002

致武汉烽火富华电气有限公司 (施工项目部):

由于 8#、9#光伏区发现重大质量 事故, 现通知你单位必须于 2017 年 4 月 23 日 8 时起, 对本工程 8#、9#光伏区实施暂停施工。详细情况看《整改通知单》。

停工期间你单位对现场施工人员进行详细的技术交底, 编制整改措施, 满足整改措施要求, 对相应问题整改完毕后, 经监理单位、建设单位验收合格同意后方可申请复工。

监理项目部 (章)

总监理工程师: 李维军

日期: 2017 年 4 月 22 日



业主项目部意见:

业主项目部 (章)

项目经理: 项晋部

日期: 2017 年 4 月 22 日



注 本表一式 3 份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。