

GFDZJBM10: 工程暂停令

工程暂停令

工程名称: 未阳澧田 39.6MWp 光伏发电项目

编号: ZHJL-LY-003

致 武汉烽火富华电气有限公司 (施工项目部):

由于 2018 年度春节 原因, 现通知你方必须于 2018 年 02 月 06 日 08 时 起, 对本工程的 光伏区、开关站 部位 (工序) 实施暂停施工, 并按下述要求做好各项工作:

- 1、施工现场安排专人看管。
- 2、材料、设备堆放区每日巡查, 做好日常记录。
- 3、组建春节期间安全、应急工作组, 如有意外及时汇报处理。
- 4、施工机械入库存放。

监理单位:  监理单位: 中集工程技术有限公司

总监: 李维军

日期: 2018 年 02 月 01 日

业主项目部意见:

同意

业主项目部 (章): 

项目经理: 李维军

日期: 2018 年 02 月 01 日

注 本表一式 3 份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理单位留存一份。