

表 B.06 工程暂停令

工程名称：通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏电站项目

编号：ZHJL-ZT-001

致：江苏华能建设工程集团有限公司(承包单位)

由于春节放假原因，现通知你方于 2017 年 1 月 23 日 8 时起，对本工程的 1、2、3、4 号塘支架、组件、电气安装部位(工序)实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：

- 1、工地停工期间要严格按照工地安全制度执行，杜绝侥幸心理和懒惰思想。
- 2、停工后施工单位要做好本部门预防工作，做好防寒、防冻、防偷盗等工作。
- 3、放假期间，值班人员登记上岗，对各地点巡查要到位、要及时，值班人员手机应 24 小时开机。
- 4、工地节前要进行一次安全自查工作，消除一切隐患，重点部位要进行认真的检查，发现问题及时上报，及时整改，做到确保万无一失。
- 5、工地料场应堆放覆盖整齐，要严禁防烟花爆竹可能带来的危险。
- 6、放假期间各办公室要关好门窗，检查水电是否关掉。确保不发生被盗、漏水、漏电安全事故的发生。

项目监理机构(章)：

总监理工程师：李维军

日期：2017.01.15

建设单位意见：

同意

建设单位(章)：

项目经理：王德林

日期：2017.01.15

承包单位签收：

按指令执行

承包单位(章)：

项目经理：许云峰

日期：2017.01.15

本表一式 3 份，由监理单位填写，建设单位 1 份，监理单位 1 份，施工单位 1 份。