

工程暂停令

工程名称：浙江吉润春晓汽车零部件有限公司 8.6MW 分布式光伏发电项目 编号：JHCK-ZT-20170123

致江苏华能建设工程集团有限公司浙江吉润春晓汽车零部件有限公司 8.6MW 分布式光伏发电项目施工项目部：

由于春节放假，现通知你方于 2017 年 01 月 26 日 10 时起，浙江吉润春晓汽车零部件有限公司 8.6MW 分布式光伏发电项目，暂停所有屋面安装、地面箱变基础土建及电气安装调试等所有的施工，并按下述要求做好后续工作：

- 1、支架、组件等主要材料堆放整齐，并做好防护措施；
- 2、现场临时电箱全部拆除，并搬运至仓库保管；
- 3、所有辅材全部放置仓库保管；
- 4、现场垃圾清理干净；
- 5、入口处楼梯上锁并贴封条；
- 6、做好春节值班人员安排表并报备业主和我监理项目部（如有安排值班的情况）。

春节过后工人返场待我部与建设单位确定复工日期并签发工程复工令后方可进行所有项目的施工。

监理项目部（章）

总监理工程师：戚平

日期：2017年1月26日

业主项目部意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：李洪河

日期：2017年1月26日

本表一式肆份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存贰份。



由 扫描全能王 扫描创建