

工程暂停令

工程名称：通榆云慧光伏牧业相结合项目（二期 10MW）

编号：ZHJT-TYYH-001

致 江苏中导电力有限公司（施工项目部）：

由于 天气寒冷，春节临近，无法进行室外施工作业 原因，现通知你方于 2017 年 01 月 20 日 8 时起，对本工程的 所有 部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：

1. 对现场剩余材料进行统计并统一妥善保管，安排专人负责；
2. 对现场的临时用电进行严格排查，对所有临时用电设施进行拉闸断电处理；
3. 对现场存在的安全隐患进行严格排查并消除整改；
4. 做好防火、防盗安全防范措施。

要求：对现场存放的运输车辆及机械设备
做好防寒防冻措施。

监理项目部（章）

总监理工程师：

日

期：2017年1月18日



业主项目部意见：

同意，进场时间由甲方通知。

业主项目部（章）

项目经理：

日

期：

2017年1月18日



注 本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存 1 份。