

停工报告

我公司承建辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MWp 项目工程，因天气因素，项目部拟定于 2018 年 12 月 31 日在建工程全面停工。

停工前，我项目部对已完工程进行了成品保护，各种建筑材料、周转材料已集中堆放，并码放整齐、洞口进行了防护、加固，对不适用的配电柜、电源线拉闸断电，并上锁。

总之在停工前，对已完成工程的成品保护做了全面落实。预计 2019 年 3 月 15 日恢复施工，现申请贵司同意该项目冬季停工。

请批示！

申请单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

