


关于总包单位停工申请的答复

辽唐光工【2016】007号

签发人：



中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司辽阳项目部：

你部报来的《停工申请报告》（西勘辽阳光伏【2016】05号）文件已收悉，经多方沟通并结合项目部实际情况，项目组经研究决定，原则上同意你部申请，并安排部署如下：

停工准备：

2016年12月5日上午9:30在唐家村村部召开停工准备碰头会，业主单位、监理单位、总包单位参加。会议讨论现场设备材料看护、人员退场、安全保卫、紧急联系人等议题。

会后业主单位、监理单位、总包单位联合开展施工现场安全大检查，各项工作整改闭环后由项目总监签署停工令。

停工时间：

2016年12月6日上午9时0分0秒。

停工要求：

- 总包单位安排专职人员看护现场所有设备材料（包含甲供材料），甲供材料已移交总包单位，若有丢失，总包单位承担全部责任。
- 业主单位、监理单位、总包单位设置紧急联系人，紧急联系人手机保持24小时开机。
- 监理单位、总包单位完善开工资料报批，经业主单位审核通过后方可退场。

复工时间：

暂定2017年3月1日。

辽阳唐程光伏科技有限公司辽阳光伏电站项目部



主题：停工报告答复

报 送： EPC 总包单位

抄 送： 青岛乾程新能源有限公司、监理单位