

GFDZJBM10: 工程暂停令

工程暂停令

工程名称:山东月儿太阳能科技有限公司分布式光伏发电一期 10MW 项目

编号: 001

致 江建集团有限公司 (施工项目部):

由于 过春节 原因,现通知你方必须于 2017 年 1 月 23 日 17 时起,对本工程的 整个现场 部位 (工序) 实施暂停施工,并按下述要求做好各项工作:

- 1、春节离场前将现场施工材料堆放整齐,妥善保管以防丢失。
- 2、现场施工的机械设备保管好,放置在安全地方。
- 3、现场临时用电的设备及电线必须拆除切断电源妥善保管,放置在安全的地方。
- 4、春节留守人员必须做到安全使用燃气和用电设备,防止意外安全事故的发生。
- 5、春节离场前做好防火,防盗安全工作,现场必须有值班人员 24 小时轮流值班。
- 6、做好值班人员的名单和联系方式,保持通讯畅通,有问题及时上报。

监理项目部 (章)

总监理工程师: 徐彪

日期: 2017 年 1 月 23 日

业主项目部意见:

请总包按以上要求做好相关工作

业主项目部 (章)

项目经理: 王open

日期: 2017 年 1 月 23 日