

工程暂停令

工程名称：诸暨鼎晖新能源有限公司诸暨 3.288MW 分布式光伏项目 编号：ZJDH-ZTL-20170122

致浙江京禾电子科技有限公司诸暨 3.288MW 分布式光伏项目施工项目部：

由于春节放假，现通知你方于2017 年 01 月 23 日 0 时起，所有子项目包括铭仕管业 936.32KW 分布式光伏发电项目、诸暨市建业钢结构有限公司 997.92KW 分布式光伏发电项目、诸暨天义恒染整有限公司 399.84KW 分布式光伏发电项目、浙江东星科技有限公司 954.8KW 分布式光伏发电项目，暂停屋面所有部位、地面箱变基础土建及电气安装调试等所有的施工，并按下述要求做好后续工作：

- 1、支架、组件等主要材料堆放整齐，并做好防护措施；
- 2、现场临时电箱全部拆除，并搬运至仓库保管；
- 3、所有辅材全部放置仓库保管；
- 4、现场垃圾清理干净；
- 5、入口处楼梯上锁并贴封条；
- 6、做好春节值班人员安排表并报备业主和我监理项目部（如有安排值班的情况）。

监理单位：浙江京禾电力工程监理有限公司
监理项目部（章）
总监理工程师：李维军
日期：2017 年 1 月 20 日

业主项目部意见：

同意

业主项目部（章）
项目经理：李维军
日期：2017 年 1 月 20 日