

GFDZJBM10：工程暂停令

工 程 暂 停 令

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目工程

编号：ZHJL-001

致西昌项目部（施工项目部）：

由于春节临近，现场施工人员大多已返家，现场施工暂定原因，现通知你方必须于 2018 年 2 月 3 日 8 时起，对本工程的综合楼管理区部位（工序）实施暂停施工，并按下列要求做好各项工作：

- 1、做好节前安全检查，重点对防火、防盗、防触电措施进行落实，不留隐患；
- 2、做好现场成品、半成品及未完成工程保护工作，避免材料和设备损失；
- 3、对现场剩余材料组织盘点并做好台账，采取适当的措施进行防护；
- 4、制定好节后复工人员进场的时间、计划，使节后可以尽快组织施工。
- 5、因水库已注水，在水库四周设置安全警示标语；安保人员要防止附近村落小孩进入光伏场地，如发现应立即让其撤离。

监理项目部（章）
总监理工程师：卢洪彦
日期：2018年02月02日

业主项目部意见：

业主项目部（章）
项目经理：王红伟
日期：2018年02月02日

注 本表一式 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 份。