

工程暂停令

工程名称：杭州聚晖分布式光伏发电项目

编号：CZZH20170118

致：浙江诺欧博新材料有限公司（余杭项目部）：

由_春节放假原因，现通知你方必须于 2017 年 1 月 19 日 24 时起，对本工程的所有部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：

- 1) 督促总包对现场设备材料进行清点并统计，并落实保管方案；
- 2) 督促总包对已施工完成厂区的配电箱上锁并挂上警示标牌；对临时用电、生活用水进行检查；
- 3) 督促总包完成节日期间值班人员的通讯录及人员名单及值班排班工作；
- 4) 保管好自己的监理资料。

浙江正衡电力工程监理有限公司
监理项目部（章）
总监理工程师：戚斌
日期：2017 年 01 月 10 日

业主项目部意见：

业主项目部（章）
项目经理：_____
日期：____年__月__日

注 本表一式__份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



由 扫描全能王 扫描创建