

工程暂停令

工程名称：奔多实业有限公司 4.8MW 屋面光伏发电项目

编号：BD-CCZH-GCZT-01

致：中设无锡机械设备工程有限公司（施工项目部）：

由于 春节施工人员放假 原因，现通知你方必须于 2017年01月22日12:00 时起，对本工程的屋面、开关站、钢结构车棚部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：

- 1、做好施工人员离场前的质量和安装隐患的检查工作，对存在的危险源进行及时的整改；
- 2、施工人员施工完毕后对所在区域的场地进行及时清理，材料堆放整齐，施工垃圾做好集中堆放处理；
- 3、检查好各部位的施工情况，对遗漏和施工质量不合格的部位进行及时整改，不能及时整改的，做好相应的记录，节后复工后进行整改；
- 4、做好节后复工计划，并上报至监理部



监理项目部（章）

总监理工程师：任学良

日期：2017年1月21日

业主项目部意见：

同意暂停

业主项目部（章）

项目经理：吴思美

日期：2017年1月21日

注 本表一式__份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。