



工程暂停令

工程名称：无锡市万红光伏科技有限公司亚太科技 7.59 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
编号：ZTL-002

施工项目经理部 签收人姓名及时间		建设单位签收人 姓名及时间	
---------------------	---	------------------	---

致：中设无锡机械设备工程有限公司亚太项目部

由于 春节放假，现通知你方于 2017 年 1 月 24 日 17:00 时起，暂停 屋面所有部位 的施工，并按下述要求做好后续工作。

要求：

- 1、支架、组件等施工材料堆放整齐，并做好防护措施；
- 2、现场临时电箱全部拆除，并搬运至仓库保管；
- 3、所有辅材全部放置仓库保管；
- 4、桥架盖板全部安装完成并按要求固定；
- 5、现场垃圾清理干净；
- 6、入口处楼梯上锁并贴封条。

项目监理机构(章): 

总监理工程师 (签字、执业印章): 

2017 年 1 月 24 日

注：本表一式三份，项目监理机构、施工项目经理部、建设单位各一份。