

工程暂停令

工程名称：合肥同大江淮 4MW 分布式发电项目

编号： 001

致：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司项目部

由于你单位在施工过程中存在严重的工程质量问题,导致光伏系统并网运行后第二天就出现光伏线插头烧坏现象

原因,现通知你方于 2017 年 05 月 12 日 14 时起,暂停 光伏线 部位(工序)施工,并按下述要求做好后续工作。

要求:

- 1、5月12日下午制定整改计划,报送建设单位及项目监理部。
- 2、按照施工设计规范、技术标准要求,全面进行质量整改,限5月14日前完成,否则,每拖延1天罚款1万元(人民币)。

项目监理机构(盖章)



总监理工程师(签字、加盖执业印章)



年

填报说明:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。