

监理春节暂停报告

工程名称溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏发电项目

编号: 003

致: 乐叶光伏有限公司: (建设单位) :

由于我公司承建的<《溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏发电项目》>春节来临, 我项目部现按拟定于 2018 年 2 月 4 日在建工程全面停工。

停工前: 我项目部对完成工程进行了施工区域检查, 清理积雪、垃圾、成品保护及警示标识、危险源告知牌张贴。周转仓库材料已集中堆放并堆放整齐、安放稳固。对不使用的配电箱(柜)、电源线路拉闸断电上锁。并设置专人负责, 值班人员明确责任, 并有责任制度。

在停工前: 对施工区域及仓库工人宿舍办公室会同乐叶业主赖经理、施工单位、监理单位等, 进行全面查看检查, 无安全风险隐患, 各项安全工作按要求全面进行落实。预定监理人员离场拟定 2018 年 2 月 9 号。恢复进场施工具体时间由乐叶光伏能源有限公司来通知, 现申请贵公司同意该项目暂停。 祝: 乐叶公司全体领导新年快乐!

请批示!

申请单位: 监理项目部(章):

总/代监理工程师:

日 期: 2018.02.05

业主单位意见:

同意 · 根据现场情况
决定安排具体复工时间

业主单位(章):

项目经理:

日 期: 2018.02.05

本表一式贰份, 建设单位、监理单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建