

工程暂停令

工程名称: 浙江永盛薄膜科技有限公司 10.8MWp 分布式光伏发电项目

编号: PHSM-ZHJL-ZTL20180126

致: 浙江诺欧博新材料有限公司平湖昇茂新能源科技有限公司绍兴柯桥地区 20MWp 分布式光伏发电项目施工项目部:

由于 春节放假, 现通知你方于 2017 年 01 月 26 日 00:00 时起, 浙江永盛薄膜科技有限公司 10.8MWp 分布式光伏发电项目, 暂停屋面所有部位、地面箱变基础上建及电气安装调试等所有的施工, 并按下述要求做好后续工作:

- 1、支架、组件等主要材料堆放整齐, 并做好防护措施;
- 2、现场临时电箱全部拆除, 并搬至仓库保管;
- 3、所有辅材全部放置仓库保管;
- 4、现场垃圾清理干净;
- 5、入口处楼梯上锁并贴封条;
- 6、做好春节值班人员安排表并报备业主和我监理项目部 (如有安排值班的情况);

监理项目部 (章)

总监理工程师: 赵占良

日期: 2018 年 1 月 26 日

业主项目部意见:

同意

业主项目部 (章)

项目经理: 李旭

日期: 2018 年 1 月 29 日

本表一式 肆 份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理单位存 贰 份。