

## GFDZJBM10: 工程暂停令

### 工程暂停令

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4\*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号: HZDYM-QJL-ZT-01


致: 湖南卓越建设有限公司华直当阳市庙前镇 4\*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目(施工项目部):

由于 2018 年春节放假原因, 现通知你方必须于 2018 年 2 月 12 日 0 时起, 对本工程的 所有 部位(工序) 实施暂停施工, 并按下述要求做好各项工作:

- 1、施工单位做好春节放假期间的防火防盗工作;
- 2、施工单位编制春节放假期间值班表, 确定好值班负责人, 预留手机号, 且 24 小时开机;
- 3、制定安保人员巡视计划, 24 小时对现场不定期巡视;
- 4、对现场临水、临电进行检查, 对不使用的线路、管路拆除;
- 5、对带电 1#-11#、13#-19#、21#、25# 等区域做好安全隔离围栏, 布置警示标识;
- 6、对各材料堆场围栏封闭, 小件材料登记入库;
- 7、告知假期结束后, 返回现场复工的时间及人员数量, 节后需尽快组织项目复工;

监理单位: 湖南卓越建设有限公司  
监理单位(章):   
总监理工程师: 李峰  
日期: 2018 年 2 月 10 日

业主项目部意见:

业主项目部(章):   
项目经理: 李承明  
日期: 2018 年 2 月 10 日

注 本表一式 份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理单位存 份。