

## 工程暂停令

工程名称: 江苏天工工具有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号: GFDZJBM10-01

致: 江苏国际建设有限公司南京分公司 (施工项目部):

由于 2018 年春节假期到来 原因, 现通知你方必须于 2018 年 02 月 11 日 8:00 时起, 对本工程的所有  
分项工程部位 (工序) 实施暂停施工, 并按下述要求做好各项工作:

- 一、 施工单位对春节放假期间及放假前后项目现场安全、留守人员值班安排、节后复工等做好具体安排。
- 二、 施工单位春节前迅速组织各参建单位管理人员对所管辖施工现场进行全面、系统的安全大检查, 排查重大安全隐患, 重点检查民工住房、用电、用气、机械操作、材料堆放以及基坑、桩孔、排水、高空作业等施工现场是否存在不安全危险源, 检查人员应将检查结果做好记录通知施工队组织整改。
- 三、 所有施工场地在施工完毕和人员离场时需清理好现场卫生, 建筑垃圾做好集中堆放掩埋。

监理单位 (章)   
总监理工程师: 李永明  
日期: 2018 年 02 月 10 日

业主项目部意见:

同意实施

业主项目部 (章)  
项目经理: 王斌  
日期: 2018 年 02 月 10 日

注 本表一式 3 份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理单位存 1 份。