

工程暂停令

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：CW17004-852-0601-001

致中国电建集团贵州工程公司池州超威 5.98MW 屋顶分布式光伏发电施工项目部：

由于冻雪天气及春节放假等原因，现通知你方必须于 2018 年 2 月 2 日 8 时起，对本工程的所有施工部位（安装、电气、土建）等实施暂停施工，并按上述要求做好各项工作：

1. 已吊装至屋面的组件需安装完成，并报至我部验收
2. 已运至现场各材料、组件、扁铁、螺丝等材料需堆放整齐，并做好防护措施，要求放假期间安排人员进行值班，以确保不丢失各物件。
3. 各屋面现场临时电源箱、线等需拆除，并进行断电处理
4. 各屋面施工产生的垃圾必须清理完成调运至地面运走
5. 各面上下爬梯需进行封锁，并贴封条

返工日期请提前 7 日以书面形式通知建设单位与我部

监理项目部（章）
总监理工程师：任仲华
日期：2018 年 2 月 1 日

业主项目部意见：

同意

节后要尽早开工，要保证 4 月并网的总目标。
现场停工期问，供电局手续与设计工作不暂停。

池州超威电力有限公司
项目部
项目经理：张亚平
日期：2018 年 2 月 1 日

注 本表一式 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。



由 扫描全能王 扫描创建