

工程暂停令

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-GCZ1-062

致：乌海宁升电力开发有限公司（施工项目部）

由于春节放假原因，现通知你方必须于 2019 年 01 月 20 日 8 时起，对本工程的光伏区分部工程实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：

- 1、停工之前须将项目工程资料进行统一整理存放，并对全站（升压站、线路、对侧、光伏场区）所有材料做好整理存放工作，防止材料丢失，否则所造成的一切损失由你单位自行承担。
- 2、停工期间须对全站（升压站、线路、对侧、光伏场区）已安装的材料设备，进行巡视检查，尤其是光伏场区已发电的（支架、组件、集电线路、箱变、逆变、汇流箱等）进水设备须定期巡视检查维护，并上报业主单位、监理单位停工期间巡视计划及值班表。



业主项目部意见：

同意，要求施工单位于 2019.1.15 号前
提交巡视计划及值班表



注 本表一式 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存 份。



由 扫描全能王 扫描创建