

GFDZJBM10: 工程暂停令

工程暂停令

工程名称: 济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目 编号: ZHJL-GCTG-001

致 江苏中导电力有限公司:

由于 你方单位施工存在质量及安全隐患 原因, 现通知你方必须于 2018 年 06 月 04 日 16 时起, 对本工程的 外线 部位 (工序) 实施暂停施工。

存在质量及安全隐患如下:

- 1、单位资质未报审
- 2、施工组织机构、管理体系未报审
- 3、施工管理人员资质未报审
- 4、特殊工种/特殊作业人员未报审
- 5、强制性条文执行计划及检查记录未报审
- 6、施工组织设计未报审
- 7、安全文明施工方案未报审
- 8、现场应急预案未报审
- 9、施工机械未报审
- 10、测量计量器具未报审
- 11、施工进度计划未报审
- 12、主要材料/构配件及设备供货商资质未报审
- 13、单位开工未报审, 私自开工
- 14、监理方未见施工图纸, 无法与规范及设计要求对应
- 15、所有进场材料未报审, 未提供产品合格证、自检报告等质量证明文件
- 16、所有工序完工后未经报验私自进入下道工序施工

我监理方认为现场无施工条件, 存在质量及安全隐患、野蛮施工现象, 应立即停工整改, 整改完成经监理部审查合格后复工。

监理项目部 (章)

总监理工程师: 苗宇明

日期: 2018 年 6 月 4 日

业主项目部意见:

业主项目部 (章)

项目经理: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

注 本表一式 \_\_\_\_\_ 份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 \_\_\_\_\_ 份。