

工程暂停令

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期 编号：GFDZJBM10-01

致：上海上电电力工程有限公司（施工项目部）：

由于东区支架基础施工质量原因，现通知你方必须于 2018 年 07 月 04 日 7:00 时起，对本工程的支架基础部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：

- 1、对存在重大问题的基础垫层及条基做拆除处理，问题较小的部分进行修补整改。
- 2、修善场内排水沟，保证场区内排水通畅。
- 3、组织各班组施工人员进行施工质量交底活动

监理单位（章）

总监理工程师：刘士发

日期：2018 年 7 月 3 日

业主项目部意见：

业主项目部（章）

项目经理：

日期：2018 年 7 月 3 日

注 本表一式__份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存__份。