

GFDZJBM10: 工程暂停令

工程暂停令

工程名称: 张北光伏电站容配比优化改造工程项目


编号: GFDZJBM10-001

致上海上电电力工程有限公司(施工项目部):

由于现场管理混乱、临时用电不规范、光伏支架基础浇筑不符合设计要求原因,现通知你方必须于2018年6月11日6:00时起,对张北光伏电站容配比优化改造工程项目实施全面暂停施工,并按下述要求做好各项工作:

1. 临时用电电箱、电缆接线混乱,现要求按临时用电规范整改。
2. 重新梳理现场管理流程,进行安全质量技术交底。
3. 对现场已浇筑的光伏支架基础存在的问题进行修复或重新浇筑。
4. 对总包方缺失的报审资料(检验批、隐蔽工程报审、材料报审)进行完善。

监理单位(章)

总监理工程师代表: 


日期: 2018年6月12日

业主项目部意见:

包括总监旁站问题、施工单位现场经理密印问题、车辆、机具问题整改

请各单位尽快完成整改工作,消除安全隐患,使工程保质、保量完成。

业主项目部(章)

项目经理: 

日期: 2018年6月12日

注 本表一式三份,由监理单位填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理单位存一份。



由 扫描全能王 扫描创建