

GFDZJBM10: 工程暂停令

工程暂停令

工程名称: 好事达(福州)家具有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-HSD-ZTL-001

致 浙江中正新能源科技有限公司 (施工项目部):

由于 业主单位签发的编号为 20180612-01 工程联系单中要求暂停施工的 原因, 现通知你方必须于 2018 年 06 月 12 日 06 时起, 对本工程的 整体 部位(工序)实施暂停施工, 并按下述要求做好各项工作:

- 1、整理施工现场, 规整材料、设备、工具, 并集中存放;
- 2、拆除施工临时用水, 用电;



监理项目部(章) 徐耀生
总监理工程师: 徐耀生
日期: 2018 年 06 月 19 日

业主项目部意见:

1. 现场临设、材料、设备、工具整后报监理验收
2. 要求中正新能源对现场的材进行防雨, 防潮, 防盗, 确保现场材料保存完好, 并派人现场所有材料进行保管。



日期: 2018 年 6 月 19 日

注 本表一式 3 份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。