

工程暂停令

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目

编号: GFDZJBM10-01

致: 湖南鸿源电力建设有限公司 (施工项目部):

由于春节节日各部门放假原因, 现通知你方于 2019 年 01 月 20 日 18 时起, 暂停 C、D、E 号屋面光伏区、及其它分项施工, 并按下述要求做好后续工作。

要求:

- 1、春节放假期间施工项目部值班人员安排计划表(值班人员职责)。
- 2、春节放假前本项目安全隐患排查情况汇总。
- 3、施工现场剩余以及仓库材料清单造册清单。

监理项目部 (章)

总监理工程师: 苗学明

日期: 2019 年 01 月 19 日

业主项目部意见:

同意

业主项目部 (章)

项目经理: 李刚

日期: 2019 年 1 月 19 日

注 本表一式三份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理单位项目部存一份。



扫描全能王 创建