

工程暂停申请表

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

编号: WLY-XNYHC-GCZT=001

致: 温州物隆源分布式光伏发电 监理项目部:

由于农历春节等原因, 现向监理方申请于 2019 年 1 月 25 日起, 对本工程经开物流园、大隆机器、来源实业项目地实施暂停施工, 并做好过节期间的各项工作。特此申请, 望监理项目部批准!

各项工作:

- 1、项目部组织全面安全大检查, 排除隐患;
- 2、现场贵重材料存放仓库, 零碎材料集中统一堆放;
- 3、对经开、大隆、来源三个项目地的现场进行清理, 保持整洁;
- 4、妥善安排施工人员安全、顺心、开心地回家过年



业主/监理项目部审查意见:

同意暂停施工



注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。

安全管理检查表

项目名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

编号: WLY-HC-AQJC-2019.1.20

检查人签字	刘元	检查日期	2019.1.20	参加人员	李杰
检查范围	经开、大隆、来源				
现场检查分部分项					
分项	材料是否集中堆放	现场是否清理并保持整洁	是否存在较大危险源	是否采取防护措施	是打“√”否打“×”
经开	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
大隆	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
来源	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
施工单位项目部总结: 年关将近,我项目部对工程经开、大隆、来源三个项目地进行安全专项检查、监理复检的工作。检查效果明显,能够做到场地整治、材料集中堆放,部分材料采取了一定的防护措施,危险部位采取了防护措施。					
建设/监理单位项目部意见: 材料、设备、机械等要有可行性保护措施,工人要穿戴安全防护用品,确保安全。已完分项要有合理的保护措施,防止人为破坏等。					
业主/监理单位负责人签字: 李杰			施工单位安全员签字: 李杰		
项目负责人签字: 刘元			字(签字盖章)		

注: 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存