

工程暂停施工申请报告

项目名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场 30MW 整装风电工程

编号：JXDS-003

致常州正衡电力工程监理有限公司高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目监理项目部：

由于本工程现在升压站综合楼施工阶段以及风机检修道路测量放线阶段。由于村庄道路新浇筑，道路无法通行，且近期受连续小雨影响，最近一阶段天气难以好转，为了保证工程质量，加上已临近春节，我项目部决定自 2020 年 1 月 18 日工程全面停工，进行春节放假。放假前由项目经理带队，组织管理人员对施工现场进行逐项排查并进行了落实。重点做好施工现场、办公宿舍生活区的治安、消防安全工作；施工现场的卫生已清理干净；施工现场已全部做好安全防护，现场材料全部集中堆放并进行有效覆盖做好了相关防护措施。施工现场全部断电，总箱、分箱全部上锁；消防器材摆放到位、确保安全。现申请建设单位、监理单位对我项目部施工现场进行检查，并批示停工放假。

请予审批。

总承包单位

项目经理：_____

日期：2020.1.18




项目监理机构审查意见：

要求：完成上述内容后组织值班人员对停工现场安全巡视做好防盗防破坏防火安全相关工作并详细记录做好。

项目监理机构（章）：

总监理工程师：徐拥生

日期：2020.01.18




建设管理单位审批意见：

同意

建设管理单位（章）：

项目经理：吴双林

日期：2020.01.18



本表一式 3 份，由总承包单位填报，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份，总承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建

致： 中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场 30MW 整装风电工程 EPC 项目部

由于春节来临等原因无法继续施工，现通知你方必须于 2020 年 01 月 18 日 08 时起，对本工程的 现对所有施工部位（工序） 实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：

1. 现场做好防火防盗应急准备工作。
2. 现场安排留守人员值班，做好值班人员联系方式。
3. 严禁使用明火（包括煤炭）、柴火点燃取暖，防止火灾及煤气中毒事件发生。
4. 现场基坑临边做好防护，并设立夜间警示标志。
5. 工地因配备灭火器材，做好值班和安全保卫工作，禁止闲杂人员（尤其是儿童、老人）

进入施工现场，所有施工用电设备全部断电、配电箱全部上锁。

附件：工程停工申请

项目监理部（章）：

总监理工程师：

专业监理工程师：

日

建设单位意见：

同意

建设管理单位（章）：

项目经理：

日

期：2020.1.18



扫描全能王 创建