

暂停令

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶 5.9MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZSFZ-ZT-001

致：湖北飞友建设集团有限公司河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目 施工项目部

2019 年 04 月 05 日，我监理单位及建设单位巡视施工现场，未见你方管理人员在岗，不满足合同要求，且拆除工作安全措施不到位，大风天气吊装未提前上报，我方人员多次要求整改，你方下属施工单位仍未整改且未按要求停止施工，现要求你部立即停止现场所有工程施工，并按下述要求做好各项工作：

1. 将屋面已拆除的檩条、钢梁、彩钢瓦等吊至地面；
2. 对屋面已拆除的气楼处进行覆盖，并固定牢固；
3. 复工日期待你部管理人员及材料到场另行申请复工。

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日

期：

业主项目部意见：

同意

业主项目部（章）：

项目经理：

日

期：

注：本表一式三份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。