

工程暂停令

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WQJB-01

致：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目部

由于 春节放假 原因，现通知你方于 2020 年 01 月 15 时起，暂停施工，并按下述要求做好后续工作。

要求：

- 1、在春节放假停工前完成安全隐患排查整改工作，排查整改记录报监理项目部备案。
- 2、建立并落实安全保卫和值班制度，停工期间值班计划、应急联系人清单须报送监理及业主项目部。值班人员经过事故应急预案交底，具备值班能力。
- 3、组织值班人员每日对停工现场安全巡视，做好防盗抢、防破坏、防火灾、防恶劣天气等相关措施，并将巡视情况详细记录。

监理项目部（章）：

总监理工程师：马瑞

日期：2020年1月15日

业主项目部意见：

业主项目部（章）

项目经理：张华林

日期：2020年1月15日

