

工程暂停令

工程名称：雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

编号：LZGF-ZTL-001

致：镇江大益新能源工程有限公司（施工单位项目部）

抄送：雷州英利光伏电力开发有限公司

湛江聚能光伏电力有限公司

武汉新阳电力工程有限公司

内容：

由于春节将至，我监理人员需回家。因此我监理人员在（2020 年 01 月 16 日）临时离场，暂定将在 2020 年 02 月 10 日左右进场。监理人员临时离场后，按下述要求做好各项工作：

1、暂缓隐蔽工程施工。

2、做好现场成品物资的管控工作。

3、加强施工现场的安全工作：（1）升压站带电设备安全巡视工作（需有值班人员）。

（2）春节期间，需加派人员进行带电光伏区进行值班巡检工作。

（3）现场的防火、防盗等安全隐患。

（4）离场前，排除宿舍、伙房的隐患，没人的宿舍切断电源。

4、监理临时离场后，施工单位必须严格按照设计及规范要求，保质保量做好现场工作。

以上事宜，请施工单位悉知并严格执行，谢谢对监理工作的支持。提前祝大家新年快乐、工作顺利、阖家欢乐！

项目监理机构（章）：

专/总监理工程师：

日期：2020.01.17

施工单位意见：

施工单位（章）：

项目经理：

日期：2020.01.17

建设单位签收：

同意，按监理要求执行。

建设单位（章）：

项目负责人：

日期：2020.1.12

注：本表一式份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构和施工单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建