

浙建监 A2

工程暂停令

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-003

致：上海电力建设有限公司（施工单位）

由于 6#地、7#地防雷接地网单面焊接 的原因，现通知你方于 2020 年 10 月 16 日 起，对本道工序实施暂停施工，并按下述要求做好整改工作：

要求所有焊接处必须采取双面焊接并做好防腐，整改完成后经监理部和业主验收合格再继续施工。6#地监理部现场巡视检查是单面焊接并多次督促整改，但是你方未经检查验收私自回填，必须挖开检查，全部进行双面焊接且做好防腐后，才能进行隐蔽回填。



项目监理机构（盖章）

总监理工程师（签字、加盖执业印章）

徐耀星

2020年10月16 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备